

Project: Gymzaal Raerd

Planning: 19-04-2019 Wijziging: A

ID	Taaknaam	Duur	Start	Einde	gekop. aan ID	mei 2019							juni 2019				juli 2019				augustus 2019					september 2019				oktober 2019	
						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	gymtoestellen in de kleedruimtes zetten	1 dag	vr 19-4-19	vr 19-4-19			4																								
2	gymtoestellen naar opslaglocatie brengen	1 dag	di 23-4-19	di 23-4-19			4																								
3	verwijderen paaltjes en aanbrengen rijplaten	1 dag	wo 24-4-19	wo 24-4-19	2		4																								
4	demonteren en verwijderen vloer (uiterlijk 27-04-2019 weg!)	2 dagen	do 25-4-19	vr 26-4-19			7																								
5	inmeten totaal op te vullen hoogte, ivm hoeveelheid zand	1 dag	ma 29-4-19	ma 29-4-19																											
6	aanvoeren bouwcontainers, 2x 6 m3	1 dag	ma 29-4-19	ma 29-4-19																											
7	houten deksel trog kleedkamers op maat maken en in de hal leggen	1 dag	ma 29-4-19	ma 29-4-19	6																										
8	demonteren en verwijderen vloerbalken	1 dag	ma 29-4-19	ma 29-4-19	7																										
9	puin uit de vloer en verder opruimen onder de vloer	1 dag	di 30-4-19	di 30-4-19	8																										
10	uitschakelen en afkoppelen cv installatie	1 dag	di 30-4-19	di 30-4-19	9																										
11	verwijderen radiatoren	1 dag	di 30-4-19	di 30-4-19	10																										
12	inkruien zand	2 dagen	wo 1-5-19	do 2-5-19																											
13	afreien zand / monteren klikvloerplaat	2 dagen	do 2-5-19	vr 3-5-19	12																										
14	aanbrengen wapening vloerveld	2 dagen	vr 3-5-19	ma 6-5-19	13																										
15	monteren vloerverwarming	2 dagen	di 7-5-19	wo 8-5-19	14																										
16	assisteren bij montage vloerverwarming (vrijwillers regelt Veldhuis zelf)	2 dagen	di 7-5-19	wo 8-5-19	15																										
17	slopen en verwijderen trog kleedkamer (uiterlijk 9-5-2019)	1 dag	do 9-5-19	do 9-5-19																											
18	beton storten vloer gymzaal en stukje kleedkamer tpv gesloopte trog	1 dag	vr 10-5-19	vr 10-5-19																											
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24	aanbrengen sparing in plaffond in de hal, tbv bereiken zolder	1 dag	ma 29-4-19	ma 29-4-19																											
25	aanbrengen nooduitgang, tijdelijke doorgang	1 dag	ma 29-4-19	ma 29-4-19	24																										
26	monteren voorzetwanden voor- en achtergevel	3 dagen	ma 20-5-19	wo 22-5-19																											
27	nis nooduitgang vlak maken met de zaalwand	1 dag	do 23-5-19	do 23-5-19	26																										
28	elektrawerkzaamheden	8 dagen	ma 20-5-19	wo 29-5-19	26																										
29	demonteren wand/klimtoestellen	1 dag	vr 31-5-19	vr 31-5-19	28																										
30	voorbereidingen en afplakken tbv stuc- en schilderwerk	2 dagen	vr 31-5-19	ma 3-6-19	29																										
31	stuc- en schilderwerkzaamheden (spuiten zaal)	4 dagen	di 4-6-19	vr 7-6-19	30																										
32	evt aanbrengen nieuw plaffond (nog nader te bepalen)	2 dagen	ma 10-6-19	di 11-6-19	31																										
33	werkzaamheden lucht- en verwarmingsinstallatie	5 dagen	ma 10-6-19	vr 14-6-19	31																										
34	werkzaamheden hal, kleedkamers en (invaliden)toilet, tussendoor uitvoeren																														
35	definitieven nooduitgang aanbrengen	1 dag	ma 1-7-19	ma 1-7-19																											
36	aanbrengen sportvloer	5 dagen	ma 2-9-19	vr 6-9-19																											
37																															
38																															
39																															
40																															
41																															
42	open maken kap en aanbrengen planken op zolder	2 dagen	ma 17-6-19	di 18-6-19																											
43	oprollen isolatie boven plaffond	1 dag	wo 19-6-19	wo 19-6-19	42																										
44	aanbrengen houtwormbestrijding	1 dag	do 20-6-19	do 20-6-19	43																										
45	werkzaamheden dak	10 dagen	vr 21-6-19	do 4-7-19	44																										
46	assistentie dakwerk door vrijwilligers	10 dagen	vr 21-6-19	do 4-7-19	45																										
47	aanpakken goten	4 dagen	vr 5-7-19	wo 10-7-19	45																										
48	aanbrengen profielen tbv zonnepanelen	2 dagen	wo 26-6-19	do 27-6-19	45																										
49	aanbrengen zonnepanelen	3 dagen	ma 1-7-19	wo 3-7-19	48																										
50	assisteren bij montage zonnepanelen	6 dagen	wo 26-6-19	wo 3-7-19	48																										
51																															
52																															
53																															
54																															
55																															
56																															
57																															
58																															
59																															
60																															
61																															
62																															
63																															
64																															
65																															

1 Fokko / Errit
2 Bootsma
3 Veldhuis / Sikma
4 Vrijwilligers
5 Stichting S&BR
6 JP Lyts Ferset
7 ntb / derden